

广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



2021年12月16日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造

工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人:

广西中信恒泰工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号:甲190545000859

有效期至:2024年12月31日

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价工程师签字)



复核人: _____
(造价工程师签字)



编制时间: 2021年12月16日

复核时间: 2021年12月16日

总 说 明

工程名称：广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

1、工程概况：本项目位于南宁市青秀区桃源路80号, 免疫楼六楼、七楼, 装修设计使用室内面积约为275平方米。

2、编制依据：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

(2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》

(3) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2018〕19号)。

(4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。

(5) 材料价格：建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《南宁建设工程造价信息》2021年

第11期刊除税信息价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造项目			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造项目							
		分部分项工程					
		A.6 金属结构工程					
1	010605001001	钢板楼板 钢材品种、规格:采用75mm厚彩钢岩棉夹芯板,颜色内外均为灰白 工作内容:制作、安装、场内运输	m²	274.29			
2	010605002001	钢板墙板 钢材品种、规格:采用75mm厚彩钢岩棉夹芯板,颜色内外均为灰白 工作内容:制作、安装、场内运输	m²	383.86			
3	010603003001	钢管柱 构件名称: LZ-1、LZ-1a 钢材品种、规格: Q225B 构件类型: H150*200*6*8 螺栓种类:4孔d= 18, 4M16化学螺栓	t	1.730			
4	010606002001	钢檩条 构件名称: L1 钢材品种、规格: Q235B 构件类型: C140*50*20*2.0 螺栓种类:2M12化学螺栓	t	0.910			
5	010606002002	钢檩条 构件名称: LC-1、LC-2 钢材品种、规格: Q235 构件类型: 70*2.5钢管 螺栓种类:2 18, 2M16化学螺栓	t	0.240			
6	010606001001	钢支撑 构件名称: ZC、SC 钢材品种、规格: Q235 构件类型: 16圆钢	t	0.150			
7	010606001002	钢支撑 钢材品种、规格: Q235 构件类型: L40*3、L50*4	t	0.090			
8	010606001003	钢拉条 构件名称: LT1 钢材品种、规格: Q235B 构件类型: 10圆钢	t	0.030			
9	010606001004	钢拉条	t	0.060			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		构件名称: XLT1 钢材品种、规格: Q235B 构件类型: 12圆钢					
10	010606001005	钢拉条 构件名称: GJ-1a、GJ-2a 钢材品种、规格: Q235 构件类型: H200*150*6*8、H200*150*6*8 、H200*150*6*8 -150*18*440、-150*18*340、-150*8*192 、-240*20*246、-72*8*184、-100*6*192 、-65*10*100、-160*6*208、-140*6*208 、-100*6*140	t	5.383			
11	040901009001	预埋铁件	t	0.362			
12	040901010001	高强螺栓 M12螺栓	套	60			
13	040901010002	高强螺栓 M16化学螺栓	套	104			
14	040901010003	高强螺栓(铆钉) 花篮螺栓M16	套	20			
		A.7 屋面及防水工程					
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	31.52			
		A.9 楼地面工程					
16	011102003001	块料楼地面 8厚300*300防滑砖 10厚素水泥膏(黑、白水泥膏) 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 10厚1:3水泥砂浆保护层 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另列)	m²	31.52			
		A.12 门窗工程					
17	010802001001	金属门	m²	3.60			
18	010807001001	金属窗	m²	31.50			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
19	桂031211003001	金属结构除锈 除锈级别:质量等级Sa 2级	m²	382.21			
20	011405001001	金属面油漆 涂防锈醇酸快干底漆	m²	175.70			
21	011405001002	金属面油漆	m²	204.55			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		刷两道红丹防锈漆					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拆除工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
22	011601001001	砖砌体拆除		48.73			
23	011605001001	地面拆除 拆除原有地胶地面	m ²	27.80			
24	011607001001	屋面拆除	m ²	274.29			
25	011610002001	金属门窗拆除	m ²	57.48			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

规费、增值税计价表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造项目				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:广西疾控中心毒理所实验室简易板房改造工程

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
4	012102001	等边角钢(综合)	t		
5	012104001	不等边角钢(综合)	t		
6	012701001	C型钢(综合)	t		
7	012901001	钢板(综合)	t		
8	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
9	022705004	棉纱头	kg		
10	030154001	花篮螺栓M16	套		
11	030154001	化学锚栓 M16	套		
12	030154004	化学锚栓 M12	套		
13	030156001	膨胀螺栓	套		
14	031311001	电焊条(综合)	kg		
15	032116004	预埋铁件	kg		
16	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
17	040103001	白水泥(综合)	t		
18	040301001	砂(综合)			
19	050102006	周转圆木(支撑)			
20	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
21	050306001	周转板枋材			
22	070501003	陶瓷地面防滑砖 300×300	m²		
23	091103001	彩钢夹心板 75mm(成品)	m²		
24	091103004	H型压型彩钢夹心墙板 75mm	m²		
25	111102001	50厚彩钢夹芯平开门	m²		
26	111104001	塑钢推拉窗不带亮(成品)	m²		
27	130108001	醇酸磁漆(综合)	kg		
28	130507002	红丹防锈漆	kg		
29	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
30	133503001	防水胶(310g/支)	支		
31	143901001	乙炔气			
32	143906001	氧气			
33	144113002	玻璃胶 310g	支		
34	144113003	玻璃胶 350g	支		
35	341101001	水			
36	140301004	国V汽油 92#	kg		
37	140304001	轻柴油 0#	kg		
38	341103001	电	kW. h		